

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	บุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ ฝั่งตะวันออก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ	✓			๑๖๖,๓๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	ก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๔๘,๖๕๗	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	ขยายท่อประปาถนนสายนายวรรณ – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ	✓			๓๓๓,๗๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลดอนตรอ	✓			๖,๘๘๒,๐๐๐	๔,๗๙๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๗	๑๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๕	ก่อสร้างทางเท้ารอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕	✓			๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๓ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเดิม-ปลวกหัวช้าง หมู่ที่ ๕	✓			๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๒๕ เม.ย ๖๗	๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเพ็ญ-วัดใต้หล้า (ตอน ๓) หมู่ที่ ๒	✓			๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๗ เม.ย ๖๗	๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๘	บุกเบิกถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑	✓			๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๙	ปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์(สามแยกเหมือง ลอย-บ้านนายดำรง) หมู่ที่ ๑	✓			๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายรินทร์- นางพา หมู่ที่ ๒	✓			๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายแยม หมู่ที่ ๒	✓			๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๒,๓,๕	✓			๓๗๖,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๓ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๓	บุกเบิกถนนอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓	✓			๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๓ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายพร้อม-นางนางอิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑	✓			๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๗ เม.ย. ๖๗	๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ยวน หมู่ที่ ๕	✓			๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๒๗ เม.ย. ๖๗	๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๖	ฝั่งท่อระบายน้ำถนนสายอนามัย -กองดาน หมู่ที่ ๕		✓		๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนสายนางอิน-หนองเคียน หมู่ที่ ๑,๔		✓		๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงถนนสายหนองเคียน-นายนายเคียง หมู่ที่ ๕		✓		๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๙	ปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนาขาม-ถนนวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๓		✓		๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๘	๒๗ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงเทียม-เขตหมู่ที่ ๓,๕		✓		๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๘	๒๖ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูไสว-บ้านป่าตึก หมู่ที่ ๒		✓		๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๘	๒๖ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๒๒	บุกเบิกถนนสายบ้านลุงล่อง หมู่ที่ ๕		✓		๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๘ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓		✓		๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๘ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๒๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาบ้านลำทำ หมู่ที่ ๑		✓		๓๒๓,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๒๙ พ.ค.๖๘	กองช่าง

หมายเหตุ: รายการลำดับที่ ๔ - ๒๔ เป็นโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	✓			๓๐,๐๐๐	๔,๐๒๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	✓			๑๕,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัยและสวยงามน่ามอง	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๑๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๑,๕๔๗,๑๑๘	๑,๒๖๑,๐๕๔	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการส่งเสริมความ เป็นเลิศทางวิชาการ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการอาหารกลางวัน	✓			๗๓๐,๔๐๐	๖๙๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๔๐๖	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			✓	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	✓			๒๐,๐๐๐	๔,๓๓๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	✓			๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลสัญจร			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	✓			๖๕,๐๐๐	๕๔,๐๒๔	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	✓			๘๕๐,๐๐๐	๘๔๙,๖๙๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัว			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ ดอนตรอกคัพ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาจังหวัดและกีฬาอื่นๆ	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๒๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานในประเพณี วันสารทเดือนสิบ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอลำทะเมนชัย เกียรติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการตกแต่งเรือพนมพระ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอลำทะเมนชัยเกียรติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องใน งานประเพณีสงกรานต์	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๙,๑๐๒,๐๐๐	๘,๖๑๑,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๙๑๖,๐๐๐	๒,๖๔๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๔๔,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๖๓๙,๐๐๐	๖๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ดอนตรอ	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	สมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	✓			๓๗,๐๐๐	๓๕,๙๖๑.๙๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ดอนตรอ	✓			๓๕,๐๐๐	๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์			✓	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	กองคลัง
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย			✓	๓,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างโปร่งใสในองค์กร			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคอนทรอ			✓	๘๕,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด