

รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)

ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลดอนตรอ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลคอนทรอ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนัฐดา (บ้านนายนาย-ถนนหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่	๔๙๘,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแยม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่	๒๗๒,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายประชาชน หมู่ที่ ๑	บุกเบิกโดยแฉ้วทางถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังยกระดับ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (ปริมาณดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ลบ.ม.) เกรดเฉลี่ยเรียบบดอัด พร้อมถมหินคลุกทำผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบ (ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม.) ฝังท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๖ ท่อน	๑๗๓,๐๐๐													ยังไม่ดำเนินการ	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังท่อ คสล.ขนาด ๑๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๗ ท่อน	๑๕๒,๐๐๐													ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	ตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทาง มีความสะดวกและปลอดภัย	๒๕,๐๐๐			↔					↔					ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนตรอ	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้แก่ประชาชนในตำบลดอนตรอ เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐						↔							ยังไม่ดำเนินการ	๐
๖	โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัยและสวยงามน่ามอง	รณรงค์ให้ประชาชนพัฒนาพื้นที่ โดยการเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดริมถนนสาธารณะ	๒๐,๐๐๐					↔					↔			ดำเนินการแล้ว	๗,๕๐๐
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดฝึกอบรมครู/บุคลากรทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	←											→	ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๘	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคอนทรอ วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคอนทรอ	๕๕,๐๐๐							↔							กำลังดำเนินการ	๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน/ ค่าจัดการเรียนการสอน/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๑,๖๘๓,๓๐๐	←————→												ดำเนินการแล้ว	๔๗๑,๕๓๗	
๑๐	โครงการต้นกล้าแห่งความดี (ปลูกจิตสำนึกแห่งคุณธรรมและจริยธรรม)	ดำเนินการโดยจัดฝึกอบรมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถืออยู่	๓๕,๐๐๐							↔							ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการโดยให้นักเรียน ป.๔ - ป.๖ จำนวน ๖๐ คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง	๒๐,๐๐๐										↔				ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑๒	โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทาง วิชาการ	ดำเนินการโดยให้เด็ก นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการทั้งภายในและ นอกโรงเรียน ในระดับ เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ	๒๕,๐๐๐														ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐
๑๓	โครงการอาหาร กลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ชั้นอนุบาลถึงเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖	๖๐๐,๐๐๐														ดำเนินการแล้ว	๓๐๑,๔๐๐
๑๔	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการขับเคลื่อนตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๕	จ้างเหมาฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน หรือบุคคลธรรมดา ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑๖	จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลธรรมดา สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อประจำปี ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และออกสำรวจแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค เช่น ออกพ่นยา กำจัดพาหะที่เป็นที่แพร่ของโรค ฯลฯ	๕๐,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ จำนวน ๕ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากยาเสพติด / การแข่งขันกีฬาของนักเรียน และประชาชนในตำบลคอนทรอ	๗๐,๐๐๐										↔				ยังไม่ดำเนินการ	○
๒๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จัดกิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบการเข้าค่าย	๕๐,๐๐๐							↔							ยังไม่ดำเนินการ	○
๒๑	โครงการเทศบาลสัญจร	จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การฝึกส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างอาคาร บ้านเรือน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐						↔								ยังไม่ดำเนินการ	○

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๒๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนในตำบลดอนตรอ	๕๐,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของผู้สูงอายุ	๙๕๐,๐๐๐														ดำเนินการแล้ว	๙๔๙,๕๔๐
๒๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศรีและครอบครัว	สตรีในตำบลดอนตรอ เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล	๑๐,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลดอนตรอ	จัดกิจกรรมโดยการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง	๔๐,๐๐๐														ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
๒๖	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์	๕๐,๐๐๐												↔			ยังไม่ดำเนินการ	○
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ (ดนตรีรอคคัฟ)	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบลคอนทรอ	๑๐๐,๐๐๐							↔								ยังไม่ดำเนินการ	○
๒๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่นการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /การแสดงของนักเรียน การละเล่น เครื่องเล่นต่างๆ เพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก	๒๐๐,๐๐๐					↔										ไม่ได้ดำเนินการ	○
๒๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารดับต่างๆ ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาลำปาง นครศรีธรรมราช และกีฬาอื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ที่จัดการแข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐												↔			ยังไม่ดำเนินการ	○

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๓๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนประชาชน แห่งเทียนพรรษา เพื่อไปถวายเทียนพรรษา ยังวัดต่างๆ ในตำบลคอนทรอ	๒๕,๐๐๐											↔		ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมการทำกระทงโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ / การจัดสถานที่สำหรับการลอยกระทง / การปล่อยปลา	๗๐,๐๐๐		↔											ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐
๓๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน)	จัดกิจกรรมโดยการตกแต่งโคมไฟบริเวณสองข้างทางริมถนน และบริเวณศาลเจ้า	๒๕,๐๐๐					↔								ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๓๓	อุดหนุนการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานในประเพณีวันสารทเดือนสิบ	จัดกิจกรรมโดยการให้ประชาชนเข้าขบวนร่วมแห่หมรับ จากสนามหน้าเมืองถึงวัดพระธาตุ	๒๐,๐๐๐											↔		ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๓๔	อุดหนุนการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมโดยการตกแต่งเรือพนมพระ / ประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามสถานที่ต่างๆ ที่กำหนด และมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	↔												ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๓๕	อุดหนุนตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมโดยการตกแต่งเรือพนมพระให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ	๒๐,๐๐๐	↔												ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๓๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ /กิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐							↔						ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๓๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ตำบลดอนตรอ	จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนและได้ ขึ้นทะเบียนไว้	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๔,๔๕๖,๒๐๐
๓๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาล ตำบลดอนตรอ	จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ความพิการ ให้แก่คนพิการที่ มีสิทธิตามหลักเกณฑ์	๒,๘๖๘,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๑,๓๗๒,๐๐๐
๓๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ในเขต เทศบาลตำบล ดอนตรอ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และ ทำการวินิจฉัยแล้ว และมี ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้ง ไม่สามารถระกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้	๑๓๒,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐
๔๐	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง	๑๒๔,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๔๑,๙๗๗

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๔๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนตัว	๒๐๐,๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๑๖๒,๖๒๓
๔๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น การทาสีจราจร/ แผ่นป้ายจราจร/ กระจกมน/ ไฟแวน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	
๔๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ ๓ ของประมาณการรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	๖๓๐,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๔๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๑๓๐,๐๐๐
๔๕	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี ตาม พรบ. เงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	
๔๖	สมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	๔๓,๐๐๐	←													ดำเนินการแล้ว	๓๙,๔๕๒.๓๓
๔๗	ค่าชำระหนี้เงินกู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ให้แก่กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคาร ออมสิน	๓๒๐,๐๐๐		↔												ดำเนินการแล้ว	๓๑๗,๓๒๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๔๘	ค่าชำระดอกเบี้ย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน	๔๐,๐๐๐			↔										ดำเนินการแล้ว	๒๘,๔๗๙,๖๖
๔๙	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐									↔				ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๐	โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์โครงการ / นักเรียน-ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลดอนตรอ	๒๐,๐๐๐								↔					ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	←—————→												ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๕๒	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน	๓,๐๐๐							↔							ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี	๔๐,๐๐๐	←											→		ดำเนินการแล้ว	๒๖,๕๐๐
๕๔	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	←											→		ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๐๐
๕๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนทรอ	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนทรอ	๓๐,๐๐๐	←											→		ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๖	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กร	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง. ส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐							↔							ยังไม่ดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลดำเนินการ	ผลใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๖๐	<u>ครุภัณฑ์</u> <u>คอมพิวเตอร์หรือ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จัดซื้อ ตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของกระทรวง ดิจิทัลฯ	๒๔,๐๐๐													ดำเนินการแล้ว	๒๔,๐๐๐
๖๑	<u>ครุภัณฑ์</u> <u>คอมพิวเตอร์หรือ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของ กระทรวงดิจิทัลฯ	๘,๐๐๐													ดำเนินการแล้ว	๘,๐๐๐
๖๒	<u>ครุภัณฑ์</u> <u>การเกษตร</u>	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ได้น้ำ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่องพร้อม ตู้ควบคุม	๑๔๐,๐๐๐													ดำเนินการแล้ว	๑๔๐,๐๐๐
๖๓	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๗๐๐													ดำเนินการแล้ว	๔,๗๐๐

หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลคอนทรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช